

・災害復旧事業の進捗と今後の予定

<R7.3時点>

		令和6年度												令和7年度						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
①	本丸北西 及び西門石垣	石垣解体工事	←																	
		本丸北西石垣積直工事						←						←						
		道路整備																←		
		西門石垣積直工事													←					
		後片付け工																		←
②	大手門北側土塀	【令和5年度末工事完了】																		
③	中門石垣	石垣解体工事	←																	
		石垣積直工事			←															
		後片付け工							←											
④	清水門石垣	【工事完了】																		

<災害復旧事業の工程について>
 災害復旧事業については、今年度末の完了を見込んで工事を進めてきましたが、本丸北西石垣は3ヶ月程度、西門石垣は6ヶ月程度の工期延長が必要な状況です。
 なお、現在車両通行止めとなっている市道仙台城跡線については、本丸北西石垣の復旧完了後、1ヶ月程度の道路工事を経て、仙台七夕まつりの時期には再開できるものと見込んでおります。

現在 ▲

市道再開 (予定)

工事中

①本丸北西石垣 R7.1撮影

工事完了

②大手門北側土塀 R7.1撮影

工事完了

③中門石垣 R7.1撮影

工事完了

④清水門石垣 R7.1撮影