

都市再生整備計画 モニタリングシート

仙台港中野地区

平成25年3月

宮城県仙台市

様式3 評価結果のまとめ

都道府県名	宮城県		市町村名	仙台市		地区名	仙台港中野地区		面積	231ha		
交付期間	平成21年度～26年度		事後評価実施予定時期	平成26年度	モニタリング実施時期	平成25年3月		交付対象事業費	598.7百万円	国費率	0.4	
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施済み、実施中、実施予定の事業	事業名					事業進捗の状況(順調か、遅れているか)					
		基幹事業	道路(仙台港ICアクセス道)、公園(仙台港背後地1号公園、仙台港背後地8号公園)、高質空間形成施設(中野駅エレベータ設置(自由通路側))				順調に進捗している					
		提案事業	地域創造支援事業(歩行者等サイン検討調査)、事業活用調査(事業効果検証調査)				順調に進捗している					
	当初計画から削除した	事業名					削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
		基幹事業	なし				なし		なし			
	新たに追加した事業	基幹事業	なし				なし		なし			
提案事業		なし				なし		なし				
交付期間の変更	当初	平成21年度～25年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		なし						
	変更	平成21年度～26年度										
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値		モニタリング		目標	総合所見		今後の対応方針
				基準年度	目標年度	計測年度	達成見込み					
	指標1	インターチェンジの利用者台数	台/日	0	H20	4,640	H26	6,200	24	あり	土地区画整理事業等の進捗により商業・業務・流通系の機能が集積し、平成24年12月に供用が開始された仙台港ICの利用車数が目標値を達成した。	既に供用されており目標を達成しているものの、引き続き事後評価を実施する。
										なし		
	指標2	通りの歩行者数	人/12h	3,180	H20	3,600	H26	5,547	H23	あり	土地区画整理事業等の基盤整備の進捗や商業機能の集積により回遊性が向上し目標値を達成した。	計画通り事業を推進し、更なる回遊性の向上を図り、事後評価を行う。
										なし		
指標3	公園の利用者数	人/日	0	H20	1,780	H26	-	-	あり	公園の完成が一部であり供用後間もないためモニタリングを実施していない。	引き続き公園整備事業の進捗を図り早期供用開始を目指し、事後評価を行う。	
									なし			
指標4									あり			
									なし			
指標5									あり			
									なし			
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値		モニタリング		目標	総合所見		今後の対応方針
				基準年度	目標年度	計測年度	達成見込み					
	その他の数値指標1											
	その他の数値指標2											
その他の数値指標3												
4) 定性的な効果発現状況	なし											
5) 実施過程の評価	実施内容					実施状況			今後の対応方針等			
	モニタリング	指標の確認				都市再生整備計画に記載し、実施できた			本地区の最終事業年度である平成26年度に向けて、指標達成を目標としてさらなる事業推進を図る。			
	住民参加プロセス					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した						
	持続的なまちづくり体制の構築					都市再生整備計画に記載し、実施できた						
					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
					モニタリング時点では実施していない							
					都市再生整備計画に記載し、実施できた							
					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した							
					モニタリング時点では実施していない							
6) モニタリングの所見	総合所見	順調 要改善	概ね順調に進捗している。				今後の事業の改善点		なし			