

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立上杉山通小学校校舎増築及びプール改築その他工事

整理番号	
140510131	
質 問 事 項	回 答
A-09 図 4章 02(コンクリート打放し仕上げ外壁の改修)に○印が付いていますが、今回工事適用でしょうか。 適用の場合は、改修工法・規模をご指示願います。	既存校舎と渡り廊下の接続部取合いの外壁改修となり仕様は A-61 図①外壁仕様のとおりです。
A-14・15・K-03 図 オープンガーデン・校舎南側・屋内運動場西側等で今回工事に影響のある範囲内の既存植栽の撤去及び復旧は別途工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
A-15 図 山留の親杭は、埋め殺しと考えて宜しいでしょうか。	引抜とします。
A-69 図 コンクリート目隠し塀に洗出し仕上げ用模様シートの記載がありますが、施工数量が不明です。 道路側の片面のみ@2250 と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
S-14 図 土間コンクリートの厚さ・配筋が不明です。 A-69 図に準ずると考えて宜しいでしょうか。	土間の配筋等については、下図のとおりとします。 <div data-bbox="810 1335 1334 1671" data-label="Diagram"><p>土間コンクリート配筋図</p></div>
解体工事 M-3 図 今回撤去範囲外となっているガスメーター及びデッキ下露出配管等ですが、プール解体時に現状で支障が有り、移設が必要になった場合、別途工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。